



Informatie voor raadsleden

RIB nr. 22

10 maart 2021



gemeente
Stichtse
Wacht

In deze RaadsInformatieBrief:

Tijdelijk stilleggen werkzaamheden Herenweg 1

Tijdelijk stilleggen werkzaamheden Herenweg

Maandag 8 maart zou de aannemerscombinatie starten met het opbreken van de tijdelijke bestrating op de Herenweg om nieuw asfalt aan te brengen. Deze werkzaamheden zijn niet gestart. Hoewel we dit betreuren, hebben we toch besloten om het opbreken van de bestrating op de Herenweg en het definitief asfalteren van de Herenweg en Gageldijk uit te stellen en in deze RIB leggen we uit waarom. Dit besluit heeft geen gevolgen voor de veiligheid van de weggebruikers. De Herenweg heeft op dit moment een goede bestrating liggen en het werk op de Gageldijk (aanleg laatste stuk riool en asfalteren laatste stuk rijbaan en gehele fietspad) wordt volgens planning uitgevoerd. Er blijven geen stukken weg of fietspad open liggen.

Op 2 maart 2021 ontvingen wij van een externe beheerder van kabels en leidingen het bericht dat ze van plan is om een middenspanningskabel op de Herenweg en Gageldijk te vervangen. De bestaande kabel heeft zijn maximale capaciteit bereikt en is erg gevoelig voor storingen, wat niet acceptabel is voor de leveringsgarantie van stroom naar haar klanten. Bij meerdere overleggen met deze beheerder is dit niet ter sprake gekomen ondanks dat we hier duidelijk om hebben gevraagd, waardoor het voor ons nu als een onaangename verrassing kwam. Hoewel de middenspanningskabel ter hoogte van de Herenweg onder het trottoir ligt, is niet zeker of de nieuwe kabel daar ook komt. De kabeleigenaar onderzoekt nog of dit mogelijk is of dat zij ook onder de rijbaan gaan graven.

Op 4 maart 2021 hebben wij tevens de resultaten van het aanvullend onderzoek naar de draagkracht van de wegfundering ontvangen. Hieruit blijkt dat de fundering onder de Herenweg niet overal voldoende sterk is, wat risico geeft op nazettingen. Het advies dat aan ons is uitgebracht, is om de bestaande klinkerverharding langer te laten liggen, zodat eventuele nazettingen gemonitord kunnen worden. Als er geen zetting meer optreedt, kan alsnog het wegdek vervangen worden door asfalt.

Gezien bovenstaande informatie hebben wij ervoor gekozen om het geplande werk op de Herenweg uit te stellen. Op zo kort mogelijke termijn worden de consequenties in beeld gebracht en wordt besloten welk deel van het werk wel doorgang vindt en wanneer het gehele werk wordt afgerond.

Gemeente en aannemerscombinatie houden bewoners en bedrijven schriftelijk en via de BouwApp op de hoogte van deze ontwikkeling. Wanneer er meer duidelijkheid is over het vervolg van het project wordt hierover gecommuniceerd en zullen wij u per RIB nader berichten.

Ook wordt er een brief gestuurd en een overleg met de kabeleigenaar ingepland om in ieder geval dit voorval te bespreken, maar ook om goed af te stemmen hoe de rest van dit project wordt opgepakt.