



Informatie voor raadsleden

RIB # 52

13 juli 2020



gemeente
Stichtse
Vecht

In deze RaadsInformatieBrief:

Update rioolwerkzaamheden Herenweg en Gageldijk 1

Update rioolwerkzaamheden Herenweg en Gageldijk

In opdracht van de gemeente Stichtse Vecht vinden rioolwerkzaamheden plaats aan de Herenweg en Gageldijk in Maarssen.

In RIB #037 bent u geïnformeerd over het stilleggen van de werkzaamheden op de Herenweg Gageldijk. Uit extern onderzoek bleek dat het ontwerp niet voldeed. Samen met een externe bureau is naar een adequate oplossing gezocht.

Situatie

In de oude situatie werd het rioolwater van zowel de Herenweg als Gageldijk met twee grote gemalen (pompen) afgevoerd naar de Gemeente Utrecht. In de gewenste nieuwe situatie was het plan om het afvalwater en rioolwater naar het rioolstelsel van Maarssen Dorp af te voeren. Het rioolwater van de Herenweg én de Gageldijk zou dan via een nieuw gemaal (locatie Herenweg) naar de Maarsseveensevaart worden getransporteerd. Vanuit daar zou het rioolwater naar Maarssen Dorp worden afgevoerd.

Bij het opstellen van het ontwerp is in 2016 onvoldoende rekening gehouden met het verhard oppervlak (denk aan daken van woningen en bedrijfspanden of parkeerterreinen). In de praktijk blijkt dat er veel meer verhard oppervlak op het rioolstelsel is aangesloten dan waar rekening mee is gehouden. Het rioolstelsel dat nu (gedeeltelijk) is aangelegd kan bij een gemiddelde regenbui de hoeveelheid water niet aan. Gevolg is dat er wateroverlast op Gageldijk en Herenweg gaat ontstaan. Dat willen we voorkomen.

Hoe nu verder?

Het plan om het rioolstelsel conform oorspronkelijk plan te wijzigen wordt aangepast. Het rioolwater van de Herenweg gaan we conform plan afvoeren naar de Maarsseveensevaart maar we zullen het rioolwater van de Gageldijk niet meer via de Herenweg gaan afvoeren. Hierdoor neemt het aanbod van rioolwater af en kan het rioolstelsel weer goed functioneren. De nieuw aangelegde riolering op de Herenweg hoeft dus niet opnieuw worden aangelegd. De werkzaamheden op de Herenweg kunnen dus worden hervat.

Voor de Gageldijk ligt het gecompliceerder. De oplossing die nu voorhanden is, is gericht op het afvoeren van het rioolwater via het nieuwe rioolstel naar de Gemeente Utrecht. Daarbij zijn aanpassingen van het ontwerp noodzakelijk. Momenteel is een extern bureau bezig om de benodigde pompcapaciteiten te berekenen en vast te

stellen welke aanpassingen aan het rioolstelsel er nog nodig zijn. In september verwachten wij de financiële impact van de benodigde aanpassingen in beeld te hebben en zullen wij u hierover weer nader informeren.

Hervatten werkzaamheden

In de week van 10 augustus (na de bouwvakantie) worden de werkzaamheden op de Herenweg hervat. Naar verwachting zal het aangepaste ontwerp voor de Gageldijk medio september gereed zijn en kunnen we daar de werkzaamheden opstarten. Dat zou betekenen dat we in december/januari klaar kunnen zijn met de rioleringswerkzaamheden. De asfalteringswerkzaamheden moeten nog in de planning worden opgenomen. Tot die tijd zullen de bouwwegen, om hinder te beperken, regelmatig worden besproeid en gaten in de wegen worden opgevuld.

Gemeente en aannemerscombinatie houden bewoners en bedrijven schriftelijk en via de BouwApp op de hoogte van de vervolgstappen.