



Legenda

- 1 Van Zuylenweg (afgerond mei 2015)
- 2 Van Lockhorstweg (afgerond mei 2017)
- 3 Groenlust I (in uitvoering, gereed eind 2017)
- 4 Oude Kern Oost (september 2018 - zomer 2019)
- 5 Groenlust II Noord (november 2017 - zomer 2018)
- 6 Groenlust II Zuid (september 2019 - zomer 2020)
- 7 Dreef
- 8 Welgelegen Noord
- 9 Welgelegen Zuid
- 10a Kerkweg West fase A (maart - april 2017)
- 10b Kerkweg West fase B
- 10c Kerkweg West fase C
- 10d Kerkweg Oost