

Kostenspecificatie NGE bij waterbodemsanering het Slijk

d.d 10-01-2019

Onderstaand de afwijkingen voor de meerkosten voor het detecteren en ruimen van NGE inclusief de aftrek van kosten die volgens contact al gemaakt worden.
Alle kosten zijn exclusief BTW.

Afwijking: werkzaamheden:

AFW 23B	Eindtermijn lossen NGE specie Amerikahaven	€	101.408,55	100% meerkosten vanwege NGE (exclusief storkosten)
AFW 25B	Eindtermijn NGE verdacht puin verwerken Kamper	€	17.589,00	uitgezonderd post 260140 Stilstand RK zoals opgegeven (15-5) €2100,-
AFW 26B	Eindtermijn NGE verdacht puin verwerken De Wilp	€	83.874,50	uitgezonderd post 260140 Stilstand RK zoals opgegeven (17-5) €1825,- met aftrek van kosten die volgens bestek ook gemaakt moeten worden: baggeren van 2000m3 tegen verrekenprijs €6,90/m3 voor baggeren en transporteren in de plas. (zie begroting Beens) en overslag kraan
AFW 27B*	Eindtermijn NGE verdachte specie zuidplas	€	134.739,80	tbv vaten
AFW033A	Begeleiding bij damwand zetten	€	22.429,00	100% meerkosten vanwege NGE
factuur	advies en onderzoek Reaseuro	€	1.519,88	advies
factuur	extra uren inzet directie en toezicht	€	17.851,88	begeleiding en toezicht
uren	extra inzet uren PL Waternet	€	6.960,00	Totaal 60 uur x €116,- Wijziging projectplan en aanvraag aanvullend krediet
	totaal 100% NGE	€	386.372,61	
	Bommenregeling 70% NGE	€	270.460,82	

Opmerking:

* uitwerking in tab: 'uitsplitsing afwijking 27'